



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางภายในตำบล และสร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๖	๓๐.๒๓	๗,๒๑๗,๐๐๐	๔๖.๐๒	กองช่าง
	๑.๒ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และ ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรอย่าง เพียงพอ	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๓.๑๙	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๒๗	๓๑.๓๙	๗,๗๑๗,๐๐๐	๔๙.๒๑	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายในตำบล	แผนงานการเกษตร	๒	๒.๓๓	๖๐,๐๐๐	๐.๓๘	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๒	๒.๓๓	๖๐,๐๐๐	๐.๓๘	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการ บริหาร จัดการ	๓.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความ พร้อมและมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	๔	๔.๖๕	๒๘๐,๐๐๐	๑.๗๙	สำนักปลัด
	๓.๒ จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และ สนับสนุน ส่งเสริม การ บริหารจัดการ ต่างๆ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๖	๖.๙๘	๙๔๒,๐๐๐	๖.๐๐	สำนักปลัด
		แผนงานสังคม สงเคราะห์	๔	๔.๖๕	๑๕๐,๐๐๐	๐.๙๖	
		แผนงานวางแผนสถิติ และ วิชาการ	๑	๑.๑๖	๕๐,๐๐๐	๐.๓๒	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๑๕	๑๗.๔๔	๑,๔๗๒,๐๐๐	๙.๐๗	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ แหล่งท่องเที่ยว	๔.๑ สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง	แผนงานการศึกษา	๑๐	๑๑.๖๓	๕,๒๓๓,๗๘๓	๓๓.๓๘	กองการศึกษา
	๔.๒ สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๓.๔๙	๓๑๐,๐๐๐	๑.๙๘	กองการศึกษา
	๔.๓ สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑.๑๖	๒๐๐,๐๐๐	๑.๒๗	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๑๔	๑๖.๒๘	๕,๗๔๓,๗๘๓	๓๖.๖๓	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาด้านการ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริม สาธารณสุขและการแพทย์ ขั้นพื้นฐาน	แผนงานสาธารณสุข	๒๔	๒๗.๙๑	๕๗๐,๐๐๐	๓.๖๓	สำนักปลัด
	๕.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บขยะภายในตำบล	แผนงานสาธารณสุข	๑	๑.๑๖	๔๐,๐๐๐	๐.๒๖	สำนักปลัด
	๕.๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความสมบูรณ์ และ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แผนงานการเกษตร	๓	๓.๔๙	๑๒๘,๐๐๐	๐.๘๒	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๒๘	๓๒.๕๖	๗๓๘,๐๐๐	๔.๗๑	
รวมทั้งสิ้น			๔๒	๑๐๐	๑๕,๖๘๐,๗๘๓	๑๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต สังคม และการ บริหาร และการ จัดการ	กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความ พร้อมและมีคุณภาพได้มาตรฐาน	งานบ้านงานครัว	รักษาความสงบภายใน	๑	๓.๔๕	๗,๐๐๐	๑.๐๒	ป้องกัน
		ไฟฟ้าและวิทยุ	รักษาความสงบภายใน	๑	๓.๔๕	๕๘,๕๐๐	๘.๕๖	ป้องกัน
			กองการศึกษา	๑	๓.๔๕	๘๐,๐๐๐	๑๑.๗๐	ก่อนวัยเรียนฯ
รวม	๑	๒	๒	๓	๑๐.๓๕	๑๔๕,๕๐๐	๒๑.๒๘	๒
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต สังคม และการ บริหาร และการ จัดการ	กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริม การ บริหารจัดการต่างๆ	ไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	๑	๓.๔๕	๑๗,๐๐๐	๒.๔๙	สำนักปลัด
		คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	สำนักปลัด	๒	๖.๙๐	๔๐,๐๐๐	๕.๘๕	สำนักปลัด
			สำนักปลัด	๒	๖.๙๐	๓๒,๐๐๐	๔.๖๘	วางแผนสถิติฯ
			กองคลัง	๒	๖.๙๐	๒๗,๓๐๐	๓.๙๙	กองคลัง
			สำนักปลัด	๑	๓.๔๕	๒๕,๐๐๐	๓.๖๖	ตรวจสอบภายใน
			กองการศึกษา	๒	๖.๙๐	๔๘,๐๐๐	๗.๐๒	กองการศึกษา
			กองการศึกษา	๑	๓.๔๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๗.๕๕	ก่อนวัยเรียนฯ
			สร้างความเข้มแข็ง	๑	๓.๔๕	๒๔,๐๐๐	๓.๕๑	สร้างความเข้มแข็ง

		สำนักงาน	สำนักปลัด	๒	๖.๙๐	๑๒,๐๐๐	๑.๗๕	สำนักปลัด
			สำนักปลัด	๒	๖.๙๐	๑๒,๐๐๐	๑.๗๕	วางแผนสถิติฯ
			กองคลัง	๓	๑๐.๓๕	๔๘,๗๐๐	๗.๑๒	กองคลัง
			รักษาความสงบ ภายใน	๒	๖.๙๐	๔๒,๐๐๐	๖.๑๔	ป้องกัน
			สำนักปลัด	๑	๓.๔๕	๖,๕๐๐	๐.๙๕	สาธารณสุข
			สร้างความเข้มแข็ง	๒	๖.๙๐	๑๒,๐๐๐	๑.๗๕	สร้างความเข้มแข็ง
๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้าน คุณภาพ ชีวิต สังคม และการ บริหาร จัดการ	กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน พิการ และสนับสนุน ส่งเสริม การ บริหารจัดการต่างๆ	สำนักงาน	อุตสาหกรรมฯ	๑	๓.๔๕	๖๗,๐๐๐	๙.๘๐	กองช่าง
			สำนักปลัด	๑	๓.๔๕	๔,๕๐๐	๐.๖๖	ส่งเสริมการเกษตร
รวม	๑	๒	๖	๒๖	๘๙.๖๕	๕๓๘,๐๐๐	๗๘.๗๗	๑๑

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


- ๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางภายในตำบล และสร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
- ๑. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีอย่างครบครันและมีการบริหารจัดการที่ดี ตำบลกุดกว้างน่าอยู่
 - ๒. เพื่อเส้นทางการคมนาคม ถนน ทางเท้าให้ได้มาตรฐาน
 - ๓. เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำ คูระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
 - ๔. เพื่อการจัดให้มีน้ำประปา ไฟฟ้าสำหรับการอุปโภค บริโภค อย่างเหมาะสม
 - ๕. เพื่อการไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนอย่างเพียงพอ
 - ๖. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนายสากล ทองมูล -บ้านนาย เลิศ สีหานาม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	←												ก้นยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายท้ายหมู่บ้าน – ท่าฉิม) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๙,๐๐๐	บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายนา นายประพันธ์ – นา นายม้วน) บ้านขนวน หมู่ที่ ๓	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน	๑๖๘,๐๐๐	บ้านขนวน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านขนวนหมู่ที่ ๓	ศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	บ้านขนวน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิทยา ขานมา) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๙,๐๐๐	บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายข้างโรงสี) บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑๗๕,๐๐๐	บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายถนนหน้าวัด) บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๙ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร	๔๗๘,๐๐๐	บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ ๖	ลานกีฬา ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	←											←	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๙	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน โดย การปู Asphaltic Concrete (สาย กลางบ้าน) บ้านหนอง โก หมู่ที่ ๗	ถนน Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร (รวมหุช้าง)	๔๘๙,๐๐๐	บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗	กองช่าง	←											←	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการขุดลอกสระ โนนสนามบะแบน บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ ๘	ขุดลอกสระพื้นที่ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร หรือมี ปริมาตร ดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๘๓,๐๐๐	บ้านสำราญหิน ลาด หมู่ที่ ๘	กองช่าง	←											←	กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายรอบสระ กรป.กลาง) บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๖,๐๐๐	บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณห้วยสั้น) บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒ – ๐.๘๐ x ๘.๐๐ เมตร	๕๘,๐๐๐	บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายหลัง รพ.สต. กุดกว้าง) บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๕,๐๐๐	บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.
๑๔	โครงการก่อสร้าง ขยายสะพาน (บริเวณข้ามคลอง ส่งน้ำทางไปวัดป่า) บ้านโนนสะท้อน หมู่ที่ ๑๓	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๕,๐๐๐	บ้าน โนนสะท้อน หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	←											กัณยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๕	โครงการก่อสร้าง ระบบเสียงตามสาย หมู่บ้าน บ้านหนองดินกึ่ หมู่ที่ ๑๔	ถนนคสล.ตามแบบเสาติดตั้ง หอกระจาย ขาว กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ จุด	๒๐๑,๐๐๐	บ้าน หนองดินกึ่ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	←											กัณยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน (สายแยก บายพาส – เตาถ่าน) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕	ถนนคสล.ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ ตาราง เมตร ถนนคสล.ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๓,๐๐๐	บ้าน หนองกุง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	←											กัณยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายหมู่บ้านบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	เสาดิตตั้งหอกระจายข่าวจำนวน ๕ จุด	๒๐๑,๐๐๐	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตร พื้นที่ รวม ๕๘.๕๐ ตารางเมตรขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร สูง๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๒๑๖,๐๐๐	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านชนวนนคร หมู่ที่ ๑๗	เสาดิตตั้งหอกระจายข่าวจำนวน ๕ จุด	๑๙๒,๐๐๐	บ้านชนวนนคร หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายสี่แยกหนองแวง – โนนสง่า) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖ ๐.๐๐ ตารางเมตร (รวมลู่อ้าง)	๙๗,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒๑	โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘	ปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ รวม ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๐๐๐	บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒๒	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่อง ระบายน้ำเสีย ภายใน หมู่บ้าน (สาย บ้านพ่อ สำราญ สีแก้ว- บ้านแม่ กนกวรรณ ช่างชุม) บ้านบะ ยาวสันติสุข หมู่ที่ ๑๙	ฝายปิดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๙ เมตร ยาว ๐.๖๔ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร จำนวน ๔๐ ฝาย ฝายปิดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๒๙-๐.๔๙ เมตรยาว ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร จำนวน ๔ ฝาย	๒๓,๐๐๐	บ้าน บะยาว สันติสุข หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒๓	โครงการก่อสร้างฝาย ปิด ร่องระบายน้ำเสีย ภายใน หมู่บ้าน บ้าน โนนพันเรือ หมู่ ที่ ๒๐	ฝายปิดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๙ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ฝาย	๗๖,๐๐๐	บ้าน โนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบ เสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐	เสาติดตั้ง หอกระจายข่าว จำนวน ๕ จุด	๑๙๒,๐๐๐	บ้าน โนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

งานไฟฟ้าและประปา

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบล กุดกว้าง ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน	สำนักปลัด												กัญยาน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้งานสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าและการ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	ดำเนินการจัดทำโครงการอบรม ให้ความรู้งานสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่อง สูบน้ำเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการจัดทำโครงการฯ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบล กุดกว้าง ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน	สำนักปลัด												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
		รวม	๖๐,๐๐๐																๐

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลรักษา ความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข ภัย	ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล กุดว่าง	สำนักปลัด	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ การ จัดทำโครงการฯ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล กุดว่าง	สำนักปลัด								←					สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๓	โครงการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)(๒๒ มีนาคม)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล กุดว่าง	สำนักปลัด					↔								มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

[illegible]

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการต่างๆ

จุดมุ่งหมายหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
- ๒) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
- ๓) พัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แก่ผู้มาติดต่อราชการ
- ๔) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย
- ๕) เพื่อสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลกุศกว้าง	ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ ค่า เช่าหรือ บริการวัสดุอุปกรณ์ใน การจัด งาน ค่าอาหารว่างและ เ ครื่องดื่ม ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๕๒๗,๐๐๐	ตำบล กุศกว้าง	สำนักปลัด						←							มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.
๒	โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กร	ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือ หลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ การใช้ และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๓๕๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล กุดกว้าง	สำนักปลัด			←			→						มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๓	โครงการส่งเสริม คุณธรรมและ จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือ หลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และ การตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล กุดกว้าง	สำนักปลัด								←		→		สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๔	โครงการอุดหนุน สำหรับจัดงานรัฐพิธี อำเภอหนองเรือ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับจัด งานรัฐพิธีอำเภอหนองเรือ ตาม โครงการขอรับเงิน อุดหนุนของ หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อ ดำเนินการ ตามภารกิจที่อยู่ใน อำนาจ หน้าที่ ของ อบท. ตาม กฎหมาย จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	อำเภอหนองเรือ	สำนักปลัด	←										→	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๑๐,๐๐๐

[illegible]

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

O

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการต่างๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และ สิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลกุดกว้าง	สำนักปลัด								↔				มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ถ่ายเอกสาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลกุดกว้าง	สำนักปลัด				←								กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลกุดกว้าง	สำนักปลัด	←											กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

[illegible]

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑) เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษา การเรียนรู้แก่เยาวชน
- ๒) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓) เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการ แสดงผลงาน ทางวิชาการ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ดำเนินโครงการแสดงผลงานทาง วิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่า ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ สิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่า อาหารและ เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลกุดวาง	กอง การศึกษา				←→										มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโฆษณาประชา สัมพันธ์ หรือ สิ่งพิ มพ์ ค่า อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องใน การจัดงาน ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลกุดวาง	กอง การศึกษา	←→												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๒๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก ปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุตุ ก๊ว่ง ทั้ง ๕ แห่ง	๑,๐๑๖,๑๔๘	ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง	กอง การศึกษา	←											ก้นยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐
๔	กิจกรรมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๕ แห่ง และเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาชั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๘ แห่ง	๑,๑๕๒,๐๓๕	๑.ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ๒.โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การ การศึกษา ชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๘ แห่ง	กอง การศึกษา	←											ก้นยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐-
๕	อุดหนุนโครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนใน สังกัด สพฐ.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๘ แห่ง	๒,๗๑๕,๖๐๐	โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาชั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๘ แห่ง	กองการศึกษา	←											ก้นยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๖	อุดหนุนโครงการ แข่งขันกีฬาศูนย์ เครือข่ายตำบล กุดกว้าง	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ เครือข่ายตำบลกุดกว้าง ใช้จ่ายใน โครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านกุดกว้าง	กองการศึกษา													ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	
๗	โครงการอุดหนุนธนาคารขยะ โรงเรียนบ้าน ขนวน นคร	อุดหนุนโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนบ้านขนวนนคร ใช้จ่ายใน โครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านขนวนนคร	กองการศึกษา														สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๘	โครงการอุดหนุนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน สำราญหินลาด	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด ใช้จ่าย ในโครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อเอกสารประกอบ โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด	กองการศึกษา														สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการอุดหนุนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดุสิตประชาสรรค์ ใช้จ่ายใน โครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อ เอกสาร ประกอบโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์	กองการศึกษา	←												สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
		รวม	๕,๒๓๓,๗๘๓																	๒๙๐,๐๐๐

งานกีฬาและนันทนาการ

[illegible]

๕.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สนับสนุน ส่งเสริมสาธารณสุขและการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- (๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน (๒) เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน
- (๓) เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ (๕) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล
- (๖) เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย ขยะพลาสติก ขยะอันตราย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี (๗) เพื่อให้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๑	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน การฉีด ค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือ สิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล กุดกว้าง จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน	สำนักปลัด						←						→	สิงหาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการควบคุม และ ป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรค ระบาด/ โรคติดต่อ	ดำเนินโครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออกและ โรค ระบาด/ โรคติดต่อเช่น ค่า สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายใน การ ตกแต่ง สถานที่ ค่าป้าย โฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือ สิ่งพิมพ์ ค่า เช่าหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ใน การ จัดงาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารและ เครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง ในการจัดงาน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล กุดกว้าง จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน	สำนักปลัด								←			→		สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล กุดกว้าง จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	←											→	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๔	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคก สูง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขนวน หมู่ที่ ๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขน วน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	บ้านขนวน หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุด กว้าง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน โนนตู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๙	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองโก หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสำราญหินลาดหมู่ ที่ ๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้าน สำราญหินลาด หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	บ้าน สำราญหิน ลาด หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด							←						กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบะ ยาว หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด							←					→	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโนน พันเรือ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด							←					→	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองตาไ้ หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด							←					→	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด							←					→	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนน สะทอน หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนน สะทอน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองดิงกี หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนอง ดิงกี หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	บ้านหนองดิงกี หมู่ที่ ๑๔	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองกุง หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๑๙	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโนน สง่า หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

[illegible]

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

○

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติถวายเป็น พระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า พาหนะ ค่าป้ายโครงการฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการ จัดทำโครงการฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล กุดกว้าง	สำนักปลัด										↔			กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี	ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระ บรมราชินี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่ องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น สำหรับการจัดทำ โครงการฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล กุดกว้าง	สำนักปลัด									↔				มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

[illegible]

[illegible]

งานบริหารทั่วไป

[illegible]

งานบริหารทั่วไป

[illegible]

[illegible]

งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	เทศบาลตำบล กุตกว้าง	กองคลัง			←									กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/ นาทื)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	๓,๓๐๐	เทศบาลตำบล กุตกว้าง	กองคลัง			←									กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
		รวม	๒๗,๓๐๐																๐

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

[illegible]

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

[illegible]

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

[illegible]

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง

[illegible]

งานบริหารทั่วไป

[illegible]

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

[illegible]

งานการรักษาความสงบภายใน

[illegible]

[illegible]

ครูภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
๑	โต๊ะทำงานหลัก พร้อมกระจกใส	โต๊ะทำงานหลัก พร้อมกระจกใส	๗,๕๐๐	เทศบาลตำบล กุตุกว้าง	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒	เก้าอี้สำนักงานมี พนักพิง สามารถ ปรับได้	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง สามารถปรับได้	๔,๕๐๐	เทศบาลตำบล กุตุกว้าง	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
		รวม	๑๒,๐๐๐															๐	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการต่างๆ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๑	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	๔,๕๐๐	เทศบาล ตำบล กุตกว้าง	สำนักปลัด				←										กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	○
		รวม	๔,๕๐๐																		○

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลกุตุกกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 กรณีกันเงินไว้แล้ว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ด้าน สาธารณูปโภค และ โครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ สร้างถนนลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ ถนนลาดยางภายในตำบล และ สร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้ มาตรฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑๑	๑๐๐	๑,๔๖๓,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑	๑๑	๑๐๐	๑,๔๖๓,๐๐๐	๑๐๐	
รวม	๑	๑	๑๑	๑๐๐	๑,๔๖๓,๐๐๐	๑๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุตกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
กรณีกันเงินไว้แล้ว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางภายในตำบล และสร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีอย่างครบครันและมีการบริหารจัดการที่ดี ตำบลกุตกว้างน่าอยู่
- ๒. เพื่อเส้นทางการคมนาคม ถนน ทางเท้าให้ได้มาตรฐาน
- ๓. เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำ คูระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
- ๔. เพื่อการจัดให้มีน้ำประปา ไฟฟ้าสำหรับการอุปโภค บริโภค อย่างเหมาะสม
- ๕. เพื่อการไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนอย่างเพียงพอ
- ๖. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สาย ถนนลาดยาง – ทางไปวัดป่า) บ้านขนวน หมู่ที่ ๓	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตรสูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๑ เมตร	๓๒,๐๐๐	บ้าน ขนวน หมู่ ที่ ๓	กองช่าง	←											กัณยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านนางยม) บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร	๕๘,๐๐๐	บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗	กองช่าง	←──												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการลงหินคลุก (สายบ้านพ้อคิด – พ้อเรือ) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบ แพลนเทศบาลตำบลกุดกว้าง กำหนด	๒๐,๐๐๐	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	←													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๖	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน (สายข้างที่ทางหลวง – นาพ้อปู่) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบ แพลนเทศบาลตำบลกุดกว้าง กำหนด	๕๐,๐๐๐	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	←													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัด) บ้านขนวนนคร หมู่ที่ ๑๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ ๑.๘๕ เมตร รวมสองข้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๕๕.๕๐ ตาราง เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ความยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๖๘,๐๐๐	บ้านขนวนนคร หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	←													กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรเดิมโดย การลงหินคลุก (สายบ้านพอ ประหยัด – หนอง แปน) บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๑๘	ลงหินคลุกขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐	๖๕,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๙	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรเดิมโดย การลงหินคลุก (สายป่ามะนาว) บ้านหนองแวง หมู่ ที่ ๑๘	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๗,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำภายใน สำนักงานเทศบาล ตำบลกุดกว้าง	ห้องน้ำภายในสำนักงาน ขนาดกว้าง ๙.๖๐ เมตร ลึก ๔.๘๐ เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๔๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกุดกว้าง กำหนด	๒๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล กุดกว้าง	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ห้องพักพนักงาน เทศบาลตำบลกุตุ กว้าง	อาคารห้องพักพนักงาน เทศบาล ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	เทศบาล ตำบล กุตุกว้าง	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐
		รวม	๑,๔๖๓,๐๐๐																	๐

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
กรณีจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ด้าน สาธารณูปโภค และ โครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ สร้างถนนลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ ถนนลาดยางภายในตำบล	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑๓	๕๔.๑๗	๔,๘๒๖,๐๐๐	๔๗.๐๓	กองช่าง
	๑.๒ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่ แหล่งการเกษตรอย่างเพียงพอ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑๑	๔๕.๘๓	๕,๔๓๔,๐๐๐	๕๒.๙๖	กองช่าง
รวม	๒	๒	๒๔	๑๐๐	๑๐,๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐	
รวม	๒	๒	๒๔	๑๐๐	๑๐,๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กรณีจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางภายในตำบล และสร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑) เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีอย่างครบครันและมีการบริหารจัดการที่ดี ตำบลกุดกว้างน่าอยู่
- ๒) เพื่อเส้นทางการคมนาคม ถนน ทางเท้าให้ได้มาตรฐาน
- ๓) เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำ ระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
- ๔) เพื่อการจัดให้มีน้ำประปา ไฟฟ้าสำหรับการอุปโภค บริโภค อย่างเหมาะสม
- ๕) เพื่อการไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนอย่างเพียงพอ
- ๖) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านกุดกว้าง – บ้านหนองดินกี้) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สายหน้าบ้าน นางคำนาง ชำนาญไพร) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๗ เมตร	๔๘๘,๐๐๐	บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	←											→	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๔๘๔,๐๐๐
๓	โครงก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บริเวณ หนองแปน บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๖	ห้องน้ำขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร พื้นที่รวม ไม่ น้อยกว่า ๑๘.๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	←											→	กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน(สายวัดป่า พัทธสีมา- บ้านโคกกลาง) บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ ๘	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า๘๐ ๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	บ้านสำราญ หินลาด หมู่ ที่ ๘	กองช่าง	←											→	กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สายหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน) บ้านลำราญหิน ลาด หมู่ที่ ๘	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๙ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร	๓๒๕,๐๐๐	บ้าน ลำราญ หินลาด หมู่ที่ ๘	กองช่าง	←												ก้นยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐
๖	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรเดิมโดย การลงหินคลุก (สายทางแยกไป บ้านหนองกุ้ง) บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑ ๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๗,๐๐๐	บ้าน กอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	←												ก้นยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ เสร็จ	๒๓๗,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใน หมู่บ้าน (สายนา นายหนูเวียง – นายนายอดุลย์) บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๓,๐๐๐	บ้านโนนสะ ทอน หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	←												ก้นยายน ๒๕๖๘	ยกเลิก สัญญา	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายวัด ป่าศิริธรรม) บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รวมหูช้าง)	๔๘๖,๐๐๐	บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	←————→												กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางอื่น สิงห์บ้านหาด - บ้านนายพิมพ์ทอง มาดินดำ) บ้านหนองดิงก์ หมู่ที่ ๑๔	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๖ ท่อน พร้อมบ่อ ปักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ เมตร	๔๗๘,๐๐๐	บ้านหนองดิงก์ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	←————→												กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน(สายบ้านหนองดิงก์-บ้านกุดกว้าง) บ้านหนองดิงก์ หมู่ที่ ๑๔	ถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๑,๐๐๐	บ้านหนองดิงก์ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	←————→												กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๘๑,๐๐๐

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรอย่างเพียงพอ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
๑	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซล่าเซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกิ่งเดี่ยวปลายเรียว พร้อม ฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	←												กัณยายน ๒๕๖๘ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐
๒	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซล่าเซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกิ่งเดี่ยวปลายเรียว พร้อม ฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	กองช่าง	←												กัณยายน ๒๕๖๘ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านสำราญ หินลาด หมู่ที่ ๘	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกิ่งเดี่ยวปลายเรียว พร้อมฐานยึด เสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้าน สำราญหินลาด หมู่ที่ ๘	กองช่าง	←											→	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๔๙๔,๐๐๐
๔	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกิ่งเดี่ยวปลายเรียว พร้อมฐานยึด เสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙	กองช่าง	←											→	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๔๙๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซล่าเซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกึ่งเดี่ยวปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้าน โนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	←												กัณยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐
๖	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซล่าเซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกึ่งเดี่ยวปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้าน โนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	←												กัณยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง ไฟฟาส่องสว่าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านหนองดินก่ หมู่ที่ ๑๔	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้าน หนองดินก่ หมู่ ที่ ๑๔	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๔๙๔,๐๐๐
๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ไฟฟาส่องสว่าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้าน หนองกุง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๔๙๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกึ่งเดี่ยวยปลาย เรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	←												กัณยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านขนวนนคร หมู่ ที่ ๑๗	๑. โคมไฟแอลอีดี (Lingh Emitting Diode) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๒. แผงโซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ๓. เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กชุบกาวัลไนท์ ฐาน ๕ นิ้ว สูง ๖ เมตร แบบกึ่งเดี่ยวยปลาย เรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟฟ้า ๔. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ราคา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อต้น จำนวน ๑๙ ต้น	๔๙๔,๐๐๐	บ้าน ขนวนนคร หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	←												กัณยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐

[illegible]

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ด้าน สาธารณูปโภค และ โครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ สร้างถนนลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ ถนนลาดยางภายในตำบล และ สร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้ มาตรฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑	๑๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑	๑	๑๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
รวม	๑	๑	๑	๑๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐	

[illegible]